

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
(3. rész)

mely létrejött egyrészről a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal** (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., adószám: 15789934-2-51, államháztartási azonosítója: 298024, képviseli: **Szalavics Mariann a NAV Központi Irányítás főigazgatója**), mint megrendelő (a továbbiakban: **NAV vagy Megrendelő**),

másrészről a **B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.** (székhely: 3644 Tardona, Katus domb 1., Cg.: 05-10-000479, adószám: 23480874-2-05, képviseli: **Kis-Szölgvényi Ferenc vezérigazgató**), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együtt: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

Előzmény

1. A NAV, mint ajánlatkérő a „*Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága ingatlanjaiban üzemelő fűtési és meleg víz előállító berendezések és rendszerek karbantartása és eseti feladatok elvégzése 3 részben*” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része alapján uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a Felek az **eljárás 3. része vonatkozásában BEFO-267/2018/3. számon, 2019. július 01. napján 36 hónapos határozott időtartamra vállalkozási szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek.**
2. Felek megállapítják, hogy az alapszerződésben meghatározott keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) a tervezettnél nagyobb mértékben és ütemben került felhasználásra, melyet az alapszerződés hatálybalépésétől eltelt szerződéses időtartam alatt bekövetkezett alábbi körülmények indokolnak.
Az alapszerződés megkötését követően elterjedt COVID-19 járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzet, illetve az annak okán keletkezett akadályozó körülmények az alapszerződés teljesítése során folyamatosan változtak, azok konkrét hatásait rövid időszakokra sem lehetett előre kiszámítani. A kialakult gazdasági helyzetben az alkatrészek és alapanyagok árai az infláció, illetve az építőipari áremelkedések okán – különös tekintettel a szállítási költségek megemelkedésének árfelhajtó hatására – jelentős mértékben drágultak.
Az alapszerződés hatálya alá tartozó berendezések életkorára és műszaki állapotára tekintettel – a folyamatos karbantartások ellenére – a tervezettnél gyakrabban került sor eseti hibajavításra és ezen belül főalkatrész cserére, melyek költségei a rendelkezésre álló keretösszeg terhére az előre kalkulált összegnél – mind a gyakoriság, mind az áremelkedések okán – jóval nagyobb mértékben kerültek elszámolásra.
3. Fentiek alapján a berendezések folyamatos működőképességének fenntartását célzó 2022. évi I. féléves karbantartások és javítások elvégzése, és ezáltal az épületek szabályszerű működésének biztosítása érdekében a keretösszeg megemelése a jelen szerződésmódosítás Rendelkező részében foglaltak szerint indokolt.
4. Jelen szerződésmódosítás a **Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontján alapul**, miszerint az alapszerződés módosítható az ott meghatározott feltételek együttes fennállása esetén, amely feltételek jelen esetben az alábbiak szerint teljesülnek:
 - ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen a folyamatos veszélyhelyzet által generált áremelkedések mértéke, továbbá a meghibásodások jellege és előfordulásuk gyakorisága csak a szerződéskötést követően, a teljesítés során vált ismertté,
 - cb) a módosítás nem változtatja meg az alapszerződés általános jellegét, mivel sem az elvégzendő feladatok tartalma, sem a teljesítéssel létrehozandó eredmény nem változik,
 - cc) az ellenérték növekedése nem éri el az alapszerződés értékének 50%-át.



Rendelkező rész

1. Felek egybehangzón kijelentik, hogy az Előzményben ismertetett körülmények és jogszabályi rendelkezések alapján a hatályos alapszerződés IV/2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép (módosított szövegrész vastagon szedve):

„Felek jelen szerződést **nettó 86 894 221 Ft** keretösszegig kötik, amelybe a havi átalánydíj is beleszámít.”

2. Az alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai, mint érvényes rendelkezések változatlan tartalommal maradnak hatályban, de azokat jelen szerződésmódosítással összhangban kell értelmezni és alkalmazni. Jelen szerződésmódosítás az alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt szerves egységet alkot.
3. Jelen szerződésmódosítás a mindkét fél által történő aláírását követően, a későbbi időpontban aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.


Jelen szerződésmódosítás egymással mindenben megegyező 3 (három) eredeti példányban készült, amelyet a Felek képviselői elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írnak alá.


Budapest, 2022. „05.05.....”


Szalavics Mariann
főigazgató
NAV Központi Irányítás
Megrendelő




Budapest, 2022. „05.23.....”


Kis-Szölgyémi Ferenc
vezérigazgató
B + N Referencia Zrt.
Vállalkozó



Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2022. „05.05.....”


Márton Judit pénzügyőr ezredes
főigazgató-helyettes
NAV Központi Irányítás



ZAZ1090226 /EA.02.0012
2K090146
2F090084

Jogi ellenőrzés:

Budapest, 2022. „04.27.....”


dr. Ditrich Andrea
szakértő
NAV KI Közbeszerzési Főosztály



